



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 064 JUAN RODRÍGUEZ CLARA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 49,394,358.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:


Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término		
SC 01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MATA VERDE	30064001	1	CERRO DEL INDI (MATA VERDE)	100.00	02/06/2025	28/09/2025	67.33	25/06/2025	1,674,416.87	1,674,416.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,549.37	1,127,549.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,549.37	1,127,549.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	de 4		
2025 30 064 0001																																	PERSONA	328.00			
SD 01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA AVENIDA GREGORIO MIRAVETE Y CALLE FERROCARRILES EN LA COLONIA ALFONSO ROMAN DE LA CABECERA MUNICIPAL	30064000	1	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.00	15/04/2025	15/05/2025	100.00	03/06/2025	472,550.00	472,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,550.00	472,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,550.00	472,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL		100.00	
2025 30 064 0002																																	PERSONA	1,058.00			
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO	30064004	0	SAN BENITO	100.00	26/03/2025	08/06/2025	100.00	25/04/2025	3,006,725.53	3,006,725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,725.53	3,006,725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,725.53	3,006,725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA		1.00	
2025 30 064 0003																																	PERSONA	341.00			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CON CLAVE: 30DPB306M DE LA LOCALIDAD DE NOPALAPAN	30064003	0	NOPALAPAN	100.00	26/03/2025	08/06/2025	100.00	25/04/2025	2,809,420.58	2,809,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809,420.58	2,809,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809,420.58	2,809,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMINO		100.00	
2025 30 064 0004																																		OBRA		1.00	
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MATILLA DE CONEJO (EL CASCAJAL ANEXO DE LA COMUNIDAD DEL BLANCO)	30064008	0	MATILLA DE CONEJO	100.00	02/06/2025	30/09/2025	28.69	20/06/2025	2,692,924.91	2,692,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,806.78	772,806.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,806.78	772,806.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		227.00	
2025 30 064 0005																																		OBRA		1.00	
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS CHANGOS	30064002	5	LOMA DE LOS CHANGOS	20.00	02/06/2025		0.00		2,170,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		198.00	
2025 30 064 0006																																		OBRA	1.00		
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO (EL CUCHILLO)	30064010	3	EL MILAGRO (EL CUCHILLO)	57.00	07/07/2025		34.72	11/07/2025	1,699,278.37	1,699,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,236.04	694,236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,236.04	694,236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	128.00		
2025 30 064 0007																																		OBRA	1.00		
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA	30064011	6	NUEVA ESPERANZA	100.00	16/05/2025	12/09/2025	39.03	01/07/2025	1,998,732.50	1,998,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,293.69	780,293.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,293.69	780,293.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	362.00		
2025 30 064 0008																																		OBRA	1.00		
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO	30064001	2	CINCO DE MAYO	100.00	02/05/2025	30/07/2025	100.00	16/05/2025	2,899,831.66	2,899,831.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,831.66	2,899,831.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,831.66	2,899,831.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	176.00		
2025 30 064 0009																																					
UB 03	AMPLIACIÓN DE VEHICULAR EN CAMINO ENTRONQUE CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO - EL CEDRO	30064001	0	EL CEDRO (RANCHO ALEGRE)	80.00	25/09/2025		0.00		3,346,660.22	3,346,660.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
2025 30 064 0010																																					
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA FERROCARRIL ENTRE ZARAGOZA Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES (SAN MARCOS)	30064004	4	LOS TIGRES (SAN MARCOS)	100.00	26/06/2025	23/09/2025	34.53	12/09/2025	1,588,420.82	1,588,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,070.87	552,070.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,070.87	552,070.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,841.00
2025 30 064 0011																																					

Eric Rodríguez Bárcenas
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sell

Roberto Hernández Chávez
LOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, firma y sell

Roberto Hernández Chávez
TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre, firma y sell

Roberto Hernández Chávez
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Nombre, firma y sell



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2022 - 2025

SELLO DIGITAL: bRY4bIM4ilplhFxY1UM2EdTOgpiKNPK/lzvWSbXqFie7mCY1hPXbEYqCEKwFGoYjKrykEiacuZy67szfZSYcdLxp9Zkwx+NxQSKC9a0bo2epjTKFLpYGFECFMMMLKiq18WEFRzKGGh0UgwwLP2Yilaqrq8tVankkHDtufWv4aWyY=

PRESIDENCIA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 084 JUAN RODRIGUEZ CLARA
Fuente de Financiamiento: FAJSMUN
Presupuesto Autorizado: 49,384,358.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																Unidad de Medida Aprobadas		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras								
							Inicio	Término			Inicio	Término																												
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA ESTATAL Y CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y ALUMBRADO PUBLICO (OBRA) EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES (SAN MARCOS)			30094004	LOS TIGRES (SAN MARCOS)	100.00	02/05/2025	29/09/2025	52.45	18/05/2025			2,998,890.01	2,998,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,193.02	1,573,193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,193.02	1,573,193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,392.00			
2025 30 094 0012																																			PERSONA	3,841.00				
SE 02	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (OBRA) EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES (SAN MARCOS)			30094004	LOS TIGRES (SAN MARCOS)	100.00	02/05/2025	29/09/2025	86.88	16/05/2025			399,390.50	399,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,986.19	358,986.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,986.19	358,986.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	15.00	2 de 4		
2025 30 094 0013																																			PERSONA	3,841.00				
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES (CUARTA ETAPA)			30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	21/04/2025	18/08/2025	0.00				3,499,326.34	3,499,326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	600.00				
2025 30 094 0014																																			PERSONA	38,367.00				
SD 04	MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN EL SISTEMA DE LA CABECERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA)			30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	02/05/2025	02/06/2025	100.00	13/05/2025	22/07/2025		1,486,943.80	1,486,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,943.80	1,486,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,943.80	1,486,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,300.00				
2025 30 094 0015																																			PERSONA	15,598.00				
UB 01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL DE LA CABECERA MPAL)			30094000	JUAN R. RODRIGUEZ CLARA	100.00	06/05/2025	10/07/2025	100.00	22/09/2025	22/09/2025		477,230.32	477,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,230.32	477,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,230.32	477,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	5.00				
2025 30 084 0016																																			PERSONA	38,367.00				
UB 01	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOCHEAS EN ZONA NOROESTE INCLUYE LOS SIGUIENTES CIRCUITOS: JUAN RODRIGUEZ CLARA- NUEVA ESPERANZA- EL CIRUELO- EL BLANCO- LA CAÑADA- NOPALAPAN- EL BLANCO- ENTRONQUE LA CAÑADA- LA CAÑADA- ENTRONQUE- CARRETERA NOPALAPAN			30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	17/04/2025	06/05/2025	100.00	16/05/2025	16/05/2025		499,784.13	499,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,784.13	499,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,784.13	499,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	35.00				
2025 30 084 0017																																			PRODUCTO R	300.00				
UB 01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (SUPERVISION EXTERNA)			30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	40.00	02/05/2025		70.16	16/05/2025			998,796.62	998,796.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,773.40	700,773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,773.40	700,773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	38,367.00				
2025 30 084 0018																																			PERSONA	38,367.00				
SC 01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA FELICIANO CEBALLOS DE LA CABECERA MUNICIPAL			30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	01/06/2025	30/09/2025	0.00				605,828.25	605,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00					
2025 30 094 0019																																			PERSONA	15,512.00				
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA COLONIA SAN PABLO			30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	27/03/2025	25/05/2025	85.40	21/05/2025			1,593,218.45	1,593,218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,724.28	1,360,724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,724.28	1,360,724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	823.90				
2025 30 084 0021																																			PERSONA	1,927.00				
SD 01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA COLONIA SAN PABLO			30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	27/03/2025	25/05/2025	0.00				5,342.16	5,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	15.00					
2025 30 094 0022																																			PERSONA	1,927.00				
UB 02	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE: 30092776M DE LA CABECERA MUNICIPAL			30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	24/03/2025	06/06/2025	100.00	27/06/2025	02/09/2025		2,747,101.21	2,747,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,101.21	2,747,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,101.21	2,747,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2025 30 094 0023																																			ALUMINO	65.00				

Eric Rodríguez Bárcenas
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rafael Antonio Muñoz Gómez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, firma y sello

Rosario Ramírez Sánchez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


Rosario Ramírez Sánchez
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, VER.
CONTRALORIA MUNICIPAL
2022 - 2025

SELLO DIGITAL: bRY4bIM4iiphFxy1UM2EdTOgpiKNPK/lzvWSbXqFie7mCY1hPXbEYqCEKWfGoYjKrykEiacuZy67szfZSYcdLxp9Zkwx+NxQSKC9a0bo2epjTKFLpYGFCFMMMLKiq1BWFRzKGGh0UgwwLP2Yilaqrq8tVankkHDTuW4awYY=


PRESIDENCIA
2022 - 2025



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 24/10/2025


Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas							
					Inicio	Término																								Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIDO ENTRE NARCISO MENDOZA Y HERNAN CORTES, CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AQUILES SEDANO Y AMADO NERVO, CALLE AGUSTIN LARA ENTRE MADONERVO Y NICOLAS BRAVO, CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ ENTRE FRANCISCO JAVIER MUÑOZ Y AGUSTIN DE TURIBIO.	30064000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	11/06/2025	08/08/2025	38.35	31/07/2025	988,820.88	696,620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,014.37	383,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,533.00					
IT	01	e	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCESCHAS EN ZONA SUR-ESTE, INCLUYE LOS SIGUIENTES CIRCUITOS: MIGUEL HIDALGO - EL CEDRO, ENTRONQUE CAMINO EL CEDRO - INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO - AGUA FRIA, ENTRONQUE CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - CINCO DE MAYO - ENTRONQUE CAMINO SAN PEDRO DEL LLANO - SAN PEDRO DEL LLANO - ANGOSTURA.	30064000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	15/08/2025	05/09/2025	100.00	08/09/2025	458,609.78	458,609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,609.78	458,609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,533.00					
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE REVOLUCION Y PONCIANO ARRAGA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE PLATERO ELIAS CALES Y PONCIANO ARRAGA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	24/03/2025	05/05/2025	100.00	25/04/2025	1,596,890.94	1,596,890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,890.94	1,596,890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,580.00					
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN RODRIGUEZ CLARA ENTRE PONCIANO ARRAGA Y REVOLUCION EN LA COLONIA ALFONSO ROMAN	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	12/05/2025	26/07/2025	100.00	29/05/2025	388,826.13	388,826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	388,826.13	388,826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,050.00					
IT	01	e	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOCESCHAS EN ZONA NORTE INCLUYE LOS SIGUIENTES CIRCUITOS, ENTRONQUE LA LUISA - MONTE ROSA, NORPALAPAN - LA ISLETA - SAN BENITO - PALO MIGUEL - LA UNION.	30004009	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	08/07/2025	28/07/2025	100.00	07/08/2025	478,781.20	478,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	478,781.20	478,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,533.00					
SE	02	II	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RUBEN CONSTANTINO FIERRO ENTRE PASCUAL OROZCO Y ALVARO OBRERON EN LA COLONIA EFRAIM CEBALLOS	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	14/05/2025	12/07/2025	100.00	28/05/2025	453,356.56	453,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	453,356.56	453,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,533.00					
SJ	02	g	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RODRIGUEZ CLARA CON CLAVE: 300P4857L DE LA CABECERA MUNICIPAL	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	70.00	07/07/2025		62.62	14/07/2025	748,454.01	748,454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	748,454.01	748,454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,533.00					
LM	02	a	CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO PÚBLICO(S) EN LA LOCALIDAD DE PASO GANADO (TI. CAMERO)	30064003	PASO DEL GANADO	18.00	17/09/2025		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,533.00					
LM	04	II	MANTENIMIENTO DE MÉRCAO(S) PÚBLICO(S) MUNICIPAL PINTURA EN CABECERA MUNICIPAL	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	30/05/2025	19/07/2025	100.00	24/07/2025	496,603.21	494,568.78	0.00	0.00	5,034.43	0.00	496,603.21	494,568.78	0.00	0.00	5,034.43	0.00	0.00	0.00	5,034.43	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,542.00					
SJ	01	a	REHABILITACION DE AULA PREESCOLAR U HOMÓLOGO SALVADOR DIAZ MIRÓN CON CLAVE: 300D1454H DE LA CABECERA MUNICIPAL	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	50.00	03/08/2025		0.00		148,400.83	148,400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.83	148,400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00					

Flavio de Jesús Apolinar Ortega
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sell



SELLO DIGITAL: bRY4bIM4ilphFxyU1UM2EdTOgplKNPK/1zvW5bXqFie7mCY1hPXbEYqCEKwFgOyJkrykEiaCuZy67sfZ5YcdLxp9ZkWx+NxQSKC9a0bo2epjTKFLpYGFECFMMlkQ1BWEFrZKGGH0UGwwwLP2Yilaqr8tVankkHDTufVw4aWyY=

PRESIDENCIA
2 - 2025



Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	094 JUAN RODRÍGUEZ CLARA
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	49,394,358.00

Hoja: 1
Fecha de Aprobación: 24/10/2025

Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
		Físico				Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas												
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA TRAM# ESC. CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO – LOC. ANTONIO M. GUINAZCO.	30084000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	0.00			0.00			1,936,285.81	1,904,235.63	0.00	0.00	32,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,790.00											
2025	30	084	0035																											PERSONA	1,058.00													
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										49,701,442.61	49,394,358.00	0.00	0.00	307,084.61	0.00	0.00	27,069,141.54	27,055,107.54	0.00	0.00	5,034.43	0.00	0.00	27,069,141.97	27,055,107.54	0.00	0.00	5,034.43	0.00	0.00														

4 de 4

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

4 de 4



Raúl Ademar Hernández Chávez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



Flavio de Jesus Apolinar O.
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JUAN RODRIGUEZ CLARA, VER.
CONTRALORIA MUNICIPAL**

2022 - 2025

TRI/202
26981

SELLO DIGITAL: bRY4bIM4iIpIhFyY1UM2EdToGpIKNPK/lzvWSbXqFie7mCY1hPXbEYqCEKWfGoYjKrykEiacuZy67szfZYcdLxp9ZkWx+NxQSKC9a0bo2epjTKFLpYGFECFMMlKiq18WEFRzKGGh0UgwwLP2YiIaqr8tVankkHDTufWv4aWyY=