



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 094 JUAN RODRIGUEZ CLARA  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 47,974,915.00

Hoja: 25/10/2023  
 Fecha de Aprobación:


Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE CARRETERA FED. Y ENTRONQUE A LA FLOREADORA	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	04/05/2023	31/09/2023	100.00	11/07/2023	23/09/2023	1,152,702.77	1,152,702.77	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,702.77	1,152,702.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,702.77	1,152,702.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	925.00					
2023	30	094	0003																																			
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EY AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE, ENTRE CARRETERA FED. Y ENTRONQUE A LA FLOREADORA.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	04/05/2023	31/09/2023	100.00	11/07/2023	23/09/2023	1,146,940.11	1,146,940.11	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,940.11	1,146,940.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,940.11	1,146,940.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		de 4			
2023	30	094	0004																																			
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COL. SAN PABLO.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	86.75	05/05/2023		0.00			1,662,185.17	1,662,185.17	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	657.00				
2023	30	094	0008																																			
SD 01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COL. SAN PABLO.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	89.75	05/05/2023		0.00			218,713.12	218,713.12	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	112.00				
2023	30	094	0009																																			
SC 01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. ELAZMIRON	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	54.14	24/07/2023		0.00			1,108,337.82	1,108,337.82	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00				
2023	30	094	0014																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TENDIDO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA (TELEBACHILLERATO) JUAN RODRIGUEZ CLARA CON CLAVE: 30E7HQ2692	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	02/05/2023	29/09/2023	86.21	27/04/2023		1,671,864.30	1,671,864.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,375.41	1,441,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,763.03	847,763.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	30	094	0016																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN ESCUELA SECUNDA TECNICA AGROPECUARIA "NUM 24 CON CLAVE: 30D5T0324M DE JUAN RODRIGUEZ CLARA.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	15/05/2023	11/09/2023	100.00	16/05/2023	23/09/2023	1,058,852.89	1,058,852.89	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,852.89	1,058,852.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,852.89	1,058,852.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	30	094	0017																																			
LM 01	REHABILITACIÓN DE REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	0.00			0.00			1,139,729.43	1,139,729.43	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	30	094	0019																																			
SJ 01	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE: 30D1RE631 DE JUAN RODRIGUEZ CLARA.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	01/08/2023	14/09/2023	89.12	24/09/2023		269,496.66	269,496.66	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	240,183.83	240,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,183.83	240,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	30	094	0020																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREPARATORIA (COBAE) CON CLAVE: 30E806677 DE JUAN RODRIGUEZ CLARA.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	03/07/2023	30/09/2023	71.70	19/06/2023		1,275,776.61	1,275,776.61	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	914,838.27	914,838.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,838.27	914,838.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	30	094	0021																																			
LM 02	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO.	30094002	MIGUEL HIDALGO	100.00	06/05/2023	02/09/2023	39.94	19/05/2023		2,481,394.61	2,481,394.61	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	891,154.32	891,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,066.02	1,906,066.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	30	094	0023																																			

Eric Rodríguez Barcenas  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rafel Adame Hernández  
 VOCAL DEL CONSEJO DE FISCALÍA  
 Nombre, firma y sello

Perla Yadira Ramírez Eusebio  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Carlos Ríos Hernández  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello











H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 084 JUAN RODRIGUEZ CLARA  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 47,974,815.00

Hoja: 25/10/2023  
 Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE	01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN DIVERSAS COMUNIDADES DE JUAN RODRIGUEZ CLARA (SEGUNDA ETAPA) NUEVA ESPERANZA, LOS TIGRES (SAN MARCOS), VICENTE GUERRERO, JUAN RODRIGUEZ CLARA, SAN JOSE YULAPAN, CAÑETA, EL CEDRO, EL ZOSIMAL, EL HATILLO, LA INLETA Y BENITO JUAREZ DE JUAN RODRIGUEZ CLARA.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	28/04/2023	26/07/2023	64.37	19/07/2023	3,469,241.80	3,469,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,493.35	2,252,493.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,493.35	2,252,493.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,512.00		
LG	01	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (TOPOGRAFIA, PRUEBAS DE CONCRETO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y PRUEBAS DE AFIXO EN POZOS)	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	10/04/2023	15/09/2023	60.96	31/05/2023	772,652.00	772,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,074.95	471,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,074.95	471,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	38,367.00	3 de 4	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE REVOLUCION Y VICENTE GUERRERO, EN LA COL. BENITO JUAREZ.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	97.84	05/09/2023		0.00		1,881,075.64	1,881,075.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,753.00			
SE	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ VAITEZ ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y PIROL, EIDO, COL. MATABEYU.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	99.58	04/05/2023		0.00		3,878,951.26	3,878,951.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,213.00			
LM	01	REHABILITACIÓN DE MULTIDEPORTIVO EN (CANCHA DE FUTBOL) DE LA CABECERA MUNICIPAL.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	87.57	01/08/2023		0.00		1,998,856.31	1,998,856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,512.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIPILA Y JUAN ESCUTIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	06/05/2023	04/09/2023	95.17	10/05/2023	1,537,200.12	1,537,200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,967.83	1,462,967.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,967.83	1,462,967.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,580.00	
SD	04	MANUTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL SISTEMA DE LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	26/09/2023	31/07/2023	76.52	23/09/2023	1,398,156.34	1,398,156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,641.73	1,069,641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,641.73	1,069,641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,512.00		
IR	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECAS EN ZONA NOROCCIDENTE INCLUYE LOS SIGUIENTES CARRILES: JUAN RODRIGUEZ CLARA - NUEVA ESPERANZA - EL CIRUELO - EL BLANCO - LA CAÑADA - NORALAPAN - EL BANCAL - ENTRONQUE LA CAÑADA - LA CAÑADA - ENTRONQUE - CARRETERA NORALAPAN.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	02/05/2023	30/05/2023	100.00	18/05/2023	562,871.35	562,871.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,871.35	562,871.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,871.35	562,871.35	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,891.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE DON GUILLERMO PRIETO ENTRE FCO. JAVIER MINA Y CAMINO A PARCELAS, EN LA COL. SAN PABLO.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	22/05/2023	22/06/2023	100.00	24/05/2023	353,846.71	353,846.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,846.71	353,846.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,846.71	353,846.71	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,935.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RAMPA DE ACCESO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MARQUÉSILLO.	30094008	EL MARQUÉSILLO	87.32	24/07/2023		62.84	20/07/2023	799,246.32	799,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,302.64	502,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,302.64	502,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		
LG	01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	52.51	23/09/2023		67.64	24/09/2023	965,416.69	965,416.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,134.82	450,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,134.82	450,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	38,367.00		

Eric Rodríguez Barcenat  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Raúl Adame Hernández  
 VOCAL DE CONTROL Y BALANZO  
 Nombre, firma y sello

Perla Valdivia Ramírez Eusebio  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JUAN RODRIGUEZ CLARA, VER.  
 CONTRALORIA  
 2022 - 2025



