

Hoja:
Fecha de Aprobación: 25/07/2025

Programa Subprograma Tipo			Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
						Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término							
SC	01	f	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MATA VERDE	300940011	CERRO DEL INDIO (MATA VERDE)	20.00	02/05/2025		0.00								1,574,416.87	1,574,416.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	de 4						
2025	30	094 0001																															PERSONA	328.00								
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA AVENIDA GREGORIO MIRAVETE Y CALLE FERROCARRIALES EN LA COLONIA ALFONSO ROMAN DE LA CAJECERA MUNICIPAL.	300940001	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	15/04/2025	15/05/2025	100.00	03/08/2025	03/08/2025						472,550.00	472,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	109.00							
2025	30	094 0002																															PERSONA	1,058.00								
UM	02	ap	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO	3009400040	SAN BENITO	100.00	26/03/2025	08/06/2025	77.07	25/04/2025							3,006,725.53	3,006,725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2025	30	094 0003																															PERSONA	341.00								
SJ	02	e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CON CLAVE: 300P03016M DE LA LOCALIDAD DE NORALAPAN	3009400030	NOPALAPAN	100.00	26/03/2025	08/05/2025	74.83	25/04/2025							2,809,420.58	2,809,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00							
2025	30	094 0004																															ALUMNO	109.00								
UM	02	ap	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MATILLA DE CONEJO (EL CASCAVAL ANEXO DE LA COMUNIDAD DEL BLANCO)	3009400030	MATILLA DE CONEJO	10.00	02/05/2025		0.00								2,692,924.91	2,692,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2025	30	094 0005																															PERSONA	227.00								
UM	02	ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS CHANGOS	3009400025	LOMA DE LOS CHANGOS	0.00			0.00								1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2025	30	094 0006																															PERSONA	188.00								
UM	02	a	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO (EL CUCHILLO)	300940103	EL MILAGRO (EL CUCHILLO)	0.00			0.00								2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2025	30	094 0007																															PERSONA	128.00								
UM	02	a	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA	300940116	NUEVA ESPERANZA	30.00	16/05/2025		0.00								1,998,732.50	1,998,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2025	30	094 0008																															PERSONA	362.00								
UM	02	ap	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO	3009400012	CINCO DE MAYO	50.00	02/05/2025		38.22	16/05/2025							2,889,831.66	2,889,831.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2025	30	094 0009																															PERSONA	176.00								
UB	03	a	AMPLIACIÓN DE VEHICULAR EN CAMINO ENTRONQUE CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO - EL CEDRO	3009400010	EL CEDRO (RANCHO ALEGRE)	10.00	25/06/2025		0.00								3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	10.00							
2025	30	094 0010																															PERSONA	250.00								
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y CANTERILLAS EN AVENIDA FERROCARRIALES ENTRE ZARAGOZA Y AVENIDA PAVIMENTACIÓN DE LOS TORRES (SAN MARCOS)	3009400044	LOS TORRES (SAN MARCOS)	20.00	29/05/2025		0.00								1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00							
2025	30	094 0011																															PERSONA	3,841.00								

Huaylo de Jesús Apolinar Ortega
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA
2022 - 2025

SELLO DIGITAL: NL6DA4KS75BsmexpbZgblpNUxrTSfhm8nz10KH13iOLI0R4FcTn+ZMuPn+YSEouz5esruee+LyJk2LykxYdydDxwHOMyxz7NvQBWUNF90X8LGRRRgS0BZgFsBciwEBSjgRKKMv2xw28saWxa+nCMwXU2LCY9+OC0i-FYKkmCCGFY=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 094 JUAN RODRIGUEZ CLARA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 49,394,358.00

Hoja: 25/07/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones						
				Físico		Financiero																																		
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
Inicio	Término	Inicio	Término																																					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA ESTATAL Y CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y ALUMBRADO PUBLICO (OBRA) EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES (SAN MARCOS)	30094004	LOS TIGRES (SAN MARCOS)	40.00	02/05/ 2025		0.00			2,665,860.01	2,666,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,392.00		
2025 30 094 0012																																					PERSONA	3,841.00		
SE 02 k	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES (SAN MARCOS)	30094004	LOS TIGRES (SAN MARCOS)	40.00	02/05/ 2025		0.00			399,390.50	399,380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	15.00	2 de 4
2025 30 094 0013																																					PERSONA	3,841.00		
SE 01 j	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CARRETERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES (CUARTA ETAPA)	30094000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	60.00	21/04/ 2025		0.00			3,499,326.34	3,496,326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	600.00		
2025 30 094 0014																																					PERSONA	38,367.00		
SD 04 m	MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN EL SISTEMA DE LA CABECERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA)	30094000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.00	02/05/ 2025	02/06/ 2025	60.67	13/06/ 2025		1,486,943.80	1,486,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,265.10	1,348,265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,265.10	1,348,265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,300.00		
2025 30 094 0015																																					PERSONA	15,568.00		
UB 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y FLUVIAL DE LA CABECERA MPAL)	30094000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	30.00	06/05/ 2025		0.00			477,230.32	477,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	5.00			
2025 30 094 0016																																					PERSONA	38,367.00		
R 01 c	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ZONA NOROESTE INCLUYE LOS SIGUIENTES CIRCUITOS: JUAN RODRIGUEZ CLARA-NUEVA ESPERANZA-EL CIRUJO EL BLANCO-LA CAÑADA-NOPALAPAN EL BLANCO-ENTRONQUE LA CAÑADA-LA CAÑADA -ENTRONQUE- CARRETERA NOPALAPAN.	30094000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.00	17/04/ 2025	06/05/ 2025	100.00	16/05/ 2025	16/05/ 2025	499,784.13	499,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,784.13	499,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,784.13	499,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	35.00		
2025 30 094 0017																																					PRODUCTO R	300.00		
UB 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (SUPERVISION EXTERNA)	30094000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	20.00	02/05/ 2025		0.00			998,796.62	998,796.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00		
2025 30 094 0018																																					PERSONA	38,367.00		
SC 01 f	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA HELICANO CEBALLOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	30094000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	0.00			0.00			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2025 30 094 0019																																					PERSONA	15,512.00		
SC 01 f	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL.	30094000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	0.00			0.00			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2025 30 094 0020																																					PERSONA	15,568.00		
SE 01 i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA COLONIA SAN PABLO	30094000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.00	27/03/ 2025	25/05/ 2025	89.77	21/05/ 2025		1,515,788.09	1,515,788.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,724.28	1,360,724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,724.28	1,360,724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	623.00		
2025 30 094 0021																																					PERSONA	1,927.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA COLONIA SAN PABLO	30094000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.00	27/03/ 2025	25/05/ 2025	0.00			82,772.52	82,772.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	15.00		
2025 30 094 0022																																					PERSONA	1,927.00		

Eric Rodriguez Rodríguez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Edgar Acosta Hernández Chávez
VOCA DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma

José Antonio Hernández
TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Donato de las Apollas Orta
CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
2022 - 2025

TESORERIA
2022 - 2025

CONTRALORIA
2022 - 2025

SELLO DIGITAL: NL6DA4KS75BsmexpbZgbIpNUxrTSfhm8hZ10Kh13IOLi0R4FcnT+ZMuPn+YSEouz5esruee+LyJk2LykxEYdydDxwHOMyxz7NvQBWUNf90X8LGRRRgsOB2gfsBciwEBSjgRKKMv2xw28saWxa+nCMwXULCY9+OC0iFyKkmCCGFY=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAN RODRIGUEZ CLARA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 084 JUAN RODRIGUEZ CLARA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 40,384,358.00

Hoja: 2507/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero																														
				Fechas reales		Fechas reales																														
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
SJ	02	e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE: 3009P2776M DE LA CABECERA MUNICIPAL	300940001	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.00	24/03/2025	06/06/2025	79.92	27/06/2025		2,747,101.21	2,747,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,735.28	2,165,735.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,735.28	2,195,735.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2025	30	084	0023																															ALUMNO	65.00	
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EDO ENTRE NARCISO MENDOZA Y HERNÁN CORTÉZ, CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AGUILAS SERDAN Y AMADO NERVO, CALLE AGUSTÍN LARA ENTRE AMADO NERVO Y NICOLÁS BRAVO, CALLE MARCO ANTONIO MUÑOZ ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y AGUSTÍN DE ITURBIDE.	300940001	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	20.00	11/05/2025		0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	300.00	
2025	30	084	0025																															PERSONA	1,533.00	
IR	01	c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCHAS EN ZONA SUR-ESTE, INCLUYE LOS SIGUIENTES CIRCUITOS: MIGUEL HIDALGO – EL CEDRO, ENTROQUE CAMINO EL CEDRO – INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO – AGUA FRIA, ENTROQUE CAMINO 20 DE NOVIEMBRE – CINCO DE MAYO – ENTROQUE CAMINO SAN PEDRO DEL LLANO, SAN PEDRO DEL LLANO – ANAGOSTURA -	300940001	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	0.00			0.00			460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	30.00	
2025	30	084	0026																															PRODUCTO	500.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE REVOLUCION Y PONCIANO ARRIAGA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y PONCIANO ARRIAGA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	300940001	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.00	24/03/2025	05/05/2025	88.46	25/04/2025		1,566,800.94	1,566,800.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,448.51	1,572,448.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,448.51	1,572,448.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	600.00
2025	30	084	0027																															PERSONA	1,560.00	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN RODRIGUEZ CLARA ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y REVOLUCION EN LA COLONIA ALFONSO ROMAN	300940001	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	40.00	12/05/2025		0.00			398,826.13	398,826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	300.00	
2025	30	084	0028																															PERSONA	1,059.00	
IR	01	c	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSCHAS EN ZONA NORTE INCLUYE LOS SIGUIENTES CIRCUITOS: ENTROQUE LA LUISA – MONTE ROSA, NOPALAPAN – LA ISLETA – SAN BENITO – PALO MIGUEL – LA UNION.	300940001	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	0.00			0.00			480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	30.00	
2025	30	084	0029																															PRODUCTO R	400.00	
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RUBEN CONSTANTINO FERRIO ENTRE PASCUAL ORDOZCO Y ALVARO ORRAGON EN LA COLONIA FELICIANO CEBALLOS	300940001	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	30.00	14/05/2025		0.00			453,359.56	453,359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
2025	30	084	0030																															PERSONA	1,533.00	
SJ	02	a	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RODRIGUEZ CLARA CON CLAVE: 3009P4857L DE LA CABECERA MUNICIPAL	300940001	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	0.00			0.00			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
2025	30	084	0031																															ALUMNO	218.00	
UM	02	a	CONSTRUCCION DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) EN LA LOCALIDAD DE PASO GANADO (TIL CAMPO)	300940003	PASO DEL GANADO	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2025	30	084	0032																															PERSONA	463.00	
UM	04	h	MANTENIMIENTO DE MERCADO(S) PÚBLICO(S) MUNICIPAL (PINTURA), EN CABECERA MUNICIPAL	300940001	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	30.00	30/05/2025		0.00			494,568.78	494,568.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2025	30	084	0033																															PERSONA	15,512.00	



Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
Nombre, firma y sello



Local de Control y Vigilancia
Nombre y firma



Tesorería Municipal
Nombre, firma y sello




Contraloría Municipal
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
2022 - 2025

TESORERIA
2022 - 2025

CONTRALORIA
2022 - 2025

SELLO DIGITAL: NL6DA4KS75BsmexpbZgbIpNUxTSfhm8hZ10Kh13IOLi0R4Cfnt+ZMuPn+YSEouz5esruee+LyJk2LykxEYdyDxwHOMyxn7NvQBWUNf90X8LGRRRgsOB2gFsBciwEBSjgRKKMv2xw28saWxa+nCMwXULCY9+OC0iFyKkmCCGFY=



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 25/07/2025

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Flavio de Jesús Apollinar Ortega
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA
2022 - 2025

CONTRALORIA
2022 - 2025

SELLO DIGITAL: NL6DA4KS75BsmexpbZgblpNuXrTSfhm8h210KhI3iOLl0R4FcNt+ZMuPu+nYSEouz5esruee+LyJk2LykxYdydDxwHOMyxz7NvQBWUNF90X8LGRRRGS0B2gFsBciwEBSjgRKKMv2xw28saWxa+nCMwXULCY9+OC0iFyKkmCCGFY=